



ENGENHARIA MANTINSP LTDA

CNPJ 23.526.523/0001-71

Rua Pinto Bandeira, 900 / Fone: 45-98807-2020

Toledo/PR / e-mail: mantinsp@gmail.com

PRONTUÁRIO DO VASO DE PRESSÃO

Fabricante: **CECCATO ARIA COMPRESSA S.P.A.**

Número de série: **000111**

Data de fabricação: 07/08/2023

Categoria NR-13: V Volume interno: 0,400 m³.

DADOS DE OPERAÇÃO

Fluido: Ar comprimido com ou sem umidade, isento de substâncias corrosivas;

A temperatura de trabalho deverá estar compreendida entre: °C e °C;

Pressão manométrica mínima: 0,000 MPa (não deve trabalhar sob vácuo).

PMTA (*a): **1,000 MPa** = 10,00 bar = 10,19 kgf/cm² = 145 psi.

DADOS DE PROJETO

Código de projeto: DESCONHECIDO (original ou adotado na reconstituição);

Pp (*b): MPa; MATERIAIS Corpo: ASTM A36 e Tampos: ASTM A36.

PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSPEÇÃO FINAL

Trata-se de um prontuário reconstituído, portanto cabe aqui apenas o procedimento de inspeção final. Foi executado o exame visual externo e interno, tanto no vaso como nos elementos que o acompanham. Foi executado o teste hidrostático, conforme laudo entregue a parte desta documentação. Por fim foi feita a medição da espessura das paredes do vaso. Esta última também foi entregue a parte desta documentação.

METODOLOGIA PARA ESTABELECIMENTO DA PMTA

A PMTA foi definida pela Pp. A Pp foi definida como parâmetro de uso do reservatório. Por fim, a espessura do casco e tampos foram calculadas levando em conta a Pp. O cálculo de tc (*c), foi executado tomando-se o roteiro apresentado no código de projeto adotado.

DESENHOS E DADOS PARA MONITORAMENTO DA VIDA ÚTIL DO VASO

O monitoramento da vida remanescente do vaso deverá ser feito através do acompanhamento da espessura de parede do vaso de pressão (casco e tampos), até atingir o valor limite de espessura. Além disso os exames periódicos externos e internos, e os eventuais testes hidrostáticos devem ser levados em consideração. Sempre que houver algum incidente relevante que possa afetar a integridade estrutural do vaso, como: incêndios, quedas, colisão, explosão devem ser reportados ao PH (*d), para que este possa tomar as devidas providências técnicas.

REGISTRO DO TESTE HIDROSTÁTICO

O teste hidrostático foi realizado e seu lado entregue em anexo a este prontuário.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

O vaso está equipado com VÁLVULA DE SEGURANÇA;

Está ajustado para abrir com uma pressão próxima da PMTA, Pab (*e) = **1,000 MPa**.

CUIDADOS NA OPERAÇÃO DO VASO

Verificar semanalmente o funcionamento da válvula de segurança, acionando a mesma manualmente durante o trabalho; Não efetuar reparos ou soldas sobre o corpo do vaso (casco e tampos); Este documento perde a validade se o vaso de pressão vier a sofrer qualquer alteração das suas características originais; A conexão com a rede pneumática deve ser feita através de mangueira e/ou juntas expansíveis; Não fixar rigidamente o vaso sobre o piso.

Nada mais havendo a acrescentar, subscrevo-me.

Local e data: TOLEDO / PR, 21/08/2023

.....

(Carimbo e assinatura)

ou

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Gerson Filippini - 16 de Jun de 2024

Engo. Mecânico CREA PR 28638/D

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(*a) PMTA - Pressão Máxima de Trabalho; (*b) Pp - Pressão de Projeto; (*c) tc - Espessura de parede do casco e tampo; (*d) PH - Profissional Habilitado: Engo Mecânico ou que possua habilitação equivalente perante o CREA; (*e) Pab - Pressão de abertura do dispositivo de segurança.

